ATTESTATION DE CONSIGNATION POUR TRAVAUX N°

Système : _____

Localisation : _____

Raison de la consignation : _____

_____

Le chargé de travaux doit considérer comme étant sous tension tout ouvrage électrique autre que ceux dont la consignation lui est certifiée par la présente attestation ou par d'autres attestation en sa possession.
Le chargé de travaux pourra travailler après avoir pris les mesures de sécurité qui lui incombe.

ÉQUIPEMENTS NÉCESSAIRES

E.P.I. Équipement de Protection Individuel		E.I.S. Équipement Individuel de Sécurité		E.C.S. Équipement Collectif de Sécurité	
Gants	❑	Tapis isolant	❑	Écran de protection	❑
Lunettes	❑	Cadenas	❑	Banderoles de balisage de zone	❑
Casque	❑	Macaron de consignation	❑	Pancarte avertissement travaux	❑
Tablier	❑	Outils isolants	❑	Armoire de confinement	❑

PROCÉDURE DE CONSIGNATION

Étape de consignation	Nature des risques					
	Électrique		**Chimique**		**Mécanique**	
-1- Séparation	Mise hors tension du circuit		Suppression des arrivées :		Coupure de transmission :	
	De puissance :	❑	De fluide	❑	De l'énergie	❑
	Par boîtier canalis :	❑	De solides	❑	Énergie de secours	❑
	Par sectionneur :	❑	Circuit auxiliaire	❑	Accumulateur d'énergie	❑
-2- Condamnation et Signalisation	**CONDAMNATION** Boîtier canalis :		**CONDAMNATION** Robinet ou vanne :		**CONDAMNATION** Élément de transmission :	
	Déconnecté	❑	Condamné	❑	Supprimé (ex. courroie)	❑
	Fusibles enlevés	❑	Tiroir condamné	❑	Décomprimé (ex. ressort)	❑
	Sectionneur cadenassé	❑				
	Clef enlevée	❑				
	SIGNALISATION		**SIGNALISATION**		**SIGNALISATION**	
	Panneau	❑	Panneau	❑	Panneau	❑
	Bande zébrée	❑	Bande zébrée	❑	Bande zébrée	❑

-3- Purge	Mise à la terre du circuit *(opération à effectuer après l'étape 4)* Décharge des condensateurs	❑ ❑	Vidange Nettoyage Élimination d'atmosphère dangereuse Ventilation	❑ ❑ ❑ ❑	Mise au niveau d'énergie le plus bas par : Arrêt des mécanismes Mise à la pression atmosphérique	❑ ❑ ❑
-4- Vérification	<u>Pas de tension entre :</u> Phases Phases et neutre Phases ou neutre et terre	❑ ❑ ❑	Pas de pression Pas d'écoulement	❑ ❑	<u>Absence d'énergie :</u> Tension Pression Mouvement	❑ ❑ ❑

Consignation effectuée par : _____

Date et heure de la consignation : _____

Visa des personnes responsables

L'agent de Maintenance	**Professeur**

DÉCONSIGNATION

Déconsignation effectuée par : _____

Date et heure de la déconsignation : _____

Visa des personnes responsables

L'agent de Maintenance	**Professeur**